



Provincia di  
Bergamo

**Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del territorio**  
*Servizio Progettazione e Manutenzione edilizia scolastica e istituzionale*  
 Via Sora, 4 - 24121 Bergamo  
 Tel. 035.387580 - 392 - 864 - Fax 035.387664  
 segreteria.edilizia@provincia.bergamo.it  
 segreteria.manutenzione@provincia.bergamo.it  
 protocollo@pec.provincia.bergamo.it



(marca da bollo € 16,00)

LAVORI:

**ISIS VALLE SERIANA DI GAZZANIGA. MANUTENZIONE ORDINARIA PER  
 SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI E COPERTURA PALESTRA.**

**CIG: Z462109A93**

IMPRESA:

**GRIGIS VALTER**, con sede legale in **Albino (BG)**, Via Aldo Moro n. 43/a (C.A.P. 24021),  
**C.F. GRGVTR62H12A163W – P.IVA 02064670165**

\*\*\* \* \*\*\*

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**AFFIDAMENTO:** a seguito di Perizia del Responsabile del Procedimento in data 22/11/2017, sono stati affidati i lavori di **MANUTENZIONE ORDINARIA PER SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI**

**E COPERTURA PALESTRA** presso l'istituto **ISIS VALLE SERIANA DI GAZZANIGA**, alla ditta **GRIGIS VALTER**, con sede legale in **Albino (BG)**, Via Aldo Moro n. 43/a (C.A.P. 24021), **C.F. GRGVTR62H12A163W – P.IVA 02064670165**, per l'esecuzione dei suindicati lavori con:

- **Determinazione Dirigenziale n. 2331** in data **05/12/2017**, per l'importo contrattuale netto di **€ 29.790,00=** Iva 22% esclusa, di cui **€ 28.900,00=** per lavori ed **€ 890,00=** per oneri della sicurezza non oggetto di ribasso d'asta.

**SOMME AUTORIZZATE:** le somme autorizzate ammontano complessivamente a netti **€ 29.790,00=** Iva 22% esclusa (€ 36.343,80= Iva 22% compresa).

**CONTRATTO E GARANZIA FIDEJUSSORIA:** ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, l'importo dei lavori non è soggetto a contratto in forma pubblica amministrativa (esente per importi inferiori a € 40.000,00=) E' stata sottoscritta dall'Impresa e dal Responsabile del Procedimento la Perizia Estimativa dei lavori ed il Foglio Patti e Condizioni Speciali, conservati agli atti. Non è stata prodotta polizza.

**DURATA DEI LAVORI:** l'inizio dell'attività oggetto dell'affidamento, come da perizia, era previsto per il **04/12/2017** ed il termine per il **30/12/2017**. Essendo l'aggiudicazione avvenuta il 05/12/2017, l'inizio dell'attività è avvenuta il **06/12/2017**, l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data **30/12/2017**, quindi in tempo utile.

**VERBALI PER DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni di forza maggiore.

**EMISSIONE CERTIFICATI PER PAGAMENTI IN ACCONTO:** non è stato emesso certificato di pagamento in acconto.

**STATO FINALE DEI LAVORI:** fu compilato in data **15/01/2018** per un ammontare di netti **€ 29.750,79=** Iva 22% esclusa, di cui **€ 28.860,79=** per lavori ed **€ 890,00=** per oneri della sicurezza non oggetto di ribasso d'asta, l'Impresa ha firmato tale conto finale senza riserva di ottenere maggiori compensi.

**CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:** dal confronto tra l'ammontare delle somme autorizzate **€ € 29.790,00** (netto) e l'importo del conto finale di **€ 29.750,79** (netto), emerge economia pari ad **€ 39,21** (netto).

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza continuativa, presso l'**INAIL** di **Bergamo**, codice ditta n. **01327475/14**, Pat n. **6139929**.

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
 Geom. Luciano Paganelli

**ARTIGIANO EDILE GRIGIS VALTER**  
 L'Impresa  
**GRIGIS VALTER**  
 Via Aldo Moro, 43/A  
 24021 ALBINO (BG)  
 P.IVA: 02064670165 REA N° BG 409276  
 Cell. 338 3467757

**INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:** Durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio.

**ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI:** Si attesta la regolarità contributiva, DURC ON-LINE prot. INAIL\_9720214 del 01/12/2017 con scadenza validità il 31/03/2018.

**CESSIONI DI CRÉDITI:** l'Impresa, ad oggi, non ha ceduto l'importo dei suoi crediti.

**AVVISI AD OPPONENDUM :** Non essendo occorse occupazioni permanenti o temporanee né danneggiamenti di stabili interessati privati, perché i lavori si svilupparono unicamente su area di proprietà provinciale, si è omessa la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum".

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.** considerato:

- che i lavori vennero eseguiti secondo la buona regola d'arte, in conformità alle previsioni di progetto nonché ai patti contrattuali, come verificato in loco;
- che nessun danno ebbe mai a verificarsi alle opere nel corso della loro esecuzione, né posteriormente al loro termine;
- che le opere eseguite si presentano attualmente in condizioni di normalità e di efficienza;
- che nessun infortunio ebbe a lamentarsi in corso dei lavori;
- che i prezzi applicati alle varie categorie di lavoro sono tutti contrattuali o autorizzati dal RUP;
- che dalla operata revisione contabile non è emersa la necessità di rettificare l'importo finale di € 29.750,79= (compresi gli oneri della sicurezza), il quale viene pertanto riconfermato;
- che a norma delle vigenti disposizioni di legge il Direttore dei lavori può rilasciare il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del collaudo tecnico-amministrativo;
- che la ditta, sottoscrivendo il presente atto, **dichiara e certifica di aver correttamente realizzato le opere di cui all'appalto;**

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori **geom. Luciano Paganelli**

**CERTIFICA**

che i lavori di cui in epigrafe eseguiti dall'impresa sono collaudabili e pertanto rilascia il presente

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

liquidando il credito dell'Impresa come segue:

<b>ammontare dello stato finale</b> riconfermato in netti =	<b>€ 29.750,79=</b>
<b>a dedurre nessun certificato di pagamento =</b>	<b>€ 0,00=</b>
<b>risulta un credito netto dell'impresa (Iva22% esclusa) =</b>	<b>€ 29.750,79=</b>

(euro ventinovemilasettecentocinquanta/79)

(credito Iva 22% compresa pari ad euro 36.295,96=)

Credito da versare all'impresa a saldo della liquidazione in parola, salvo la superiore approvazione del presente certificato.

Bergamo, li 17/01/2018

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Luciano Paganelli

L'Impresa **ARIGIANO EDILE GRIGIS VALTER**  
Viale Aldo Moro, 43  
**GRIGIS VALTER** 24021 ALBINO (BG)  
P.IVA: 02004670165-REA n° BG-408276  
Cell. 338 3467757

\*\*\* \* \*\*\*

Visto e confermato a termini e per gli effetti degli artt. 225 e 237 del D.P.R. n. 207/2010 - regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti dei lavori pubblici.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Luciano Paganelli

Io sottoscritto Dr. Antonio Sebastiano Purcaro, Dirigente della Provincia di Bergamo, certifico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico sottoscritto, con firma olografa, dai soggetti firmatari.

**IL DIRIGENTE**

**Dr. Antonio Sebastiano Purcaro**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate